

## Verksamhetsberättelse för Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening 2016

Styrelsen har under året bestått av:

- Henrik Samuelsson, ordförande
- Christer Bylund, sekreterare
- Åsa Berg, kassör
- Urban Andersson, webbansvarig
- Ida Alsterhäll
- Ola Segolsson
- Peter Larsson

### Suppleanter

- David Mård
- Rickard Alfredsson

Föreningen hade 200 medlemmar den 31 december 2016.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden.

Årsmötet 2016 hölls den 18 maj på PEAB's platskontor, Bruksgatan 11.

På extra föreningsmöte i december 2015 beslöts byta namn på föreningen till Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening och namnbytet blev godkänt av Bolagsverket i januari. Namnbytet berodde på att vi hade förhoppningar att få med Högvalta, Racken och Ullens fiberföreningar men de beslöt senare att gå med Arvika kommunnät. Föreningen har således haft Kärrsmossen, Koppsäng, Prästgården och Jössefors som fiberområde. I Jössefors har Arvika kommunnät varit en konkurrent och fått ett mindre antal anslutningar.

Sista dag för ordinarie anslutning var 29 februari. Sedan fanns det möjlighet till efteranslutning fram till 30 september.

Under våren arbetade styrelsen med att få alla berörda markägare att teckna markavtal vilket småningom gick bra med alla utom en.

Vi har arbetat mycket med marknadsföring, bland annat anordnat fiberkafé i Jössefors under sista veckan i februari. Vi har också haft 2 välbesökta informationsmöten dessförinnan.

Startmöte med Peab som skulle varit i mars kom till stånd 26 maj.

Byggmöten med Peab skulle ha ägt rum varje månad, men det första byggmötet skedde först 13 december 2016.

# Jössebygdens|Fiber

Överhuvudtaget har processen inte löpt på som varit utlovat från Peab. Det har varit många förseningar, grävning på tomter med andra maskiner än utlovat, tryckningar under vägar på fel ställe. Kraftig försening av färdigställandet trots mycket gynnsamma väderförhållanden under året. Vi har fått många telefonsamtal och skrivningar på Facebook från oroliga och ibland upprörda medlemmar om att arbetena inte gjorts som Peab ställde i utsikt på bland annat informationsmötet.

Betalningsplanen har reviderats p g a att projektet kraftigt försenats.

Vid årsskiftet var ca 80 anslutningar i drift i Jössefors, ingen i ursprungliga KKP-området. På mötet med Peab i början av december fick vi besked att projektet skulle vara klart till årsskiftet vilket i efterhand inte visade sig stämma.

Vi har hela tiden för Peab påtalat att projektet skötts på ett, i våra ögon, oprofessionellt sätt vilket enligt vårt sätt att se kraftigt bidragit till att projektet inte kunnat färdigställas inom avtalad tid.

Jössebygden den 17 maj 2017

*Styrelsen för Jössebygdens Fiber Ekonomisk förening*